

### ■ 사업개요

- 사업명 : 앵봉산 둘레길 의자(벤치) 설치사업
- 기간 : 2025. 1. ~ 12.
- 위치 : 앵봉산둘레길(서오릉 생태다리 ~ 앵봉산 생태놀이터)
- 내용 : 위치 내 노후화 벤치 교체·설치
- 사업비 : 20,000천원

### ■ 추진실적 : 사업진행률 100(%)

- 대상지 현장 조사 : '25. 3.
- 주민자치회 수정 의결사항 전달(갈현2동) : '25. 7. 22.
- 주민자치회 현장 협의 : '25. 9. 11.
- 추진계획 수립 : '25. 9. 17.
- 조달구매 시행 및 설치 : '25. 12. 1. ~ 12. 15.

### ■ 성과지표

지표명	목표량	실적량	달성률(%)	증빙자료	비고
공정률	100	100	100	붙임사진	

### ■ 집행예산 : 19,942(천원)

### ■ 주민설명회 개최 및 주민의견

- 제안자 현장 재답사(25.4.17.) 추진 및 주민 의견 수렴
- 갈현2동 주민자치회 수정 의결사항 전달(설치 위치 변경)

공원녹지과	자연생태팀	팀장 김성태 (☎8021)	담당 송승호 (☎8025)
-------	-------	----------------	----------------



붙임

주요사진

