

불광천 방송문화거리 조성(공약)

추진배경

불광천을 주민 누구나 쉽게 들러서, 휴식하고, 체험하고, 즐길 수 있는 문화의 거리로 조성하여 주민들에게 문화 향유기회를 제공하고, 관광객 유치를 통해 지역경제 활성화에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업근거 : 문화예술진흥법 제5조(문화예술 공간의 설치 권장)
- 사업기간 : 2019. 1. ~ 2022. 6.
- 사업대상 : 불광천 일대(약 3km, 신사교~증산교)
- 사업대상 : 불광천 일대(신사교~증산교, 약 3km)
 - 1구간 신사교~신응교, 2구간 신응교~증산2교(※2021년 중점 추진)
 - 3구간 증산2교~증산교(2021~2022년 추진)
- 소요예산 : 2,057백만원
 - 국비 320, 시비 80, 구비 670, 특교세 500, 특교금 487

□ 주요 현안업무 내용

- 방송문화거리 조성 자문단 및 TF팀 운영 : 2021. 1. ~ 12.
 - 추진방안, 세부내용 등 관련사항 자문회의 및 부서 의견 협의 추진
 - * 자문단 : 이명옥 위원장(사비나미술관) 외 내외부 위원 15명으로 구성
 - * TF팀 : 건축과, 도로과, 치수과, 공원녹지과 등 10여개 부서로 구성
- 방송문화거리 경제효과 창출방안 연구용역 추진 : 2021. 1. ~ 6.
 - 과업내용
 - 불광천 방송문화거리 조성 세부내용 구상
 - 방송문화거리와 주변 문화자원 간 연계를 통한 지역경제활성화 방안
 - 방송문화거리 접근성 강화 및 방문객 유입방안 마련
 - 은평 문화관광벨트 구축과 구체적 활성화 방안 연구 등
 - 진행현황 : 3.29. 중간보고회 개최, 5.10. 2차 중간보고, 6월 준공

- 미디어디스플레이 설치 및 운영 : 2021. 3. ~ 9.
- 설치장소 : 신사교 난간
 - 운영내용 : 주요 구정, 미디어 아트, 은평구 풍경, 소상공인 홍보 등
 - 운영방법 : 미디어센터와 연계하여 운영
 - 협상에 의한 계약을 통한 제작 및 설치공사 시행
 - 협상에 의한 계약을 통한 콘텐츠 제작 및 운영환경 조성
 - 소요예산 : 금800,000천원
 - 추진현황 : 유사사례 현장답사, 업체미팅 및 견적 조사 진행 등
- 주민쉼터 개선을 통한 문화쉼터 조성 : 2021. 4. ~ 9.
- 사업대상 : 불광천 정자 8개소(신사교 및 신응교 인근 위주 실시)
 - 사업내용 : 노후화된 불광천변 정자를 문화쉼터로 개선
 - 추진방법 : 대상지 선정 협의-설계-공사 시행
 - 추진현황 : 관련부서(총괄건축가, 치수과, 공원녹지과) 협의 진행
- 특설 수상무대 공간 확충 : 2021. 4. ~ 6.
- 위 치 : 불광천 특설 수상무대(신흥상가교 인근)
 - 내 용 : 주춧돌 증설을 통한 협소한 수상무대 공간 확충
 - 규 모 : 약 3m 확대(주춧돌 22개 증설)
 - 소요예산 : 42,000천원
 - 추진방법 : 관계부서 협의, 입찰을 통한 계약 및 공사 추진
- 수상무대 관람석 확충 : 2021. 4. ~ 8.
- 위 치 : 불광천 수상무대 옆 제방사면(증산로변)
 - 내 용 : 문화예술적 디자인을 고려한 관람석 확충
 - 공사규모 : 약 40~50m
 - 소요예산 : 100백만원 ※설계 시 확정
 - 추진방법 : 총괄건축가 및 관계부서 협의, 설계 및 공사 진행

○ 문화도시 지정 공모사업 추진

: 2021. 4. ~ 6.

- 추진내용
 - 기본계획수립 및 자료 작성 용역 추진
 - 민관협의체 구성 및 자문을 통한 계획 구상
 - 우수사례 지자체 방문 및 벤치마킹 등
- 추진방법 : 전문업체 계약을 통한 기본계획 작성, 자문회의 결과 반영 등
- 소요예산 : 10,000천원(시비)
- 추진일정
 - 우수 지자체 방문 및 자문회의 : 4.~6.
 - 문화도시 조성계획 작성 용역 추진 : 4.~6.
 - 문화도시 조성 기본계획 제출 : 6.17.까지

불광천 미디어센터 건립

추진배경

불광천방송문화거리 조성의 시발점인 응암역 일원에 방송미디어 시설을 기반으로 한 미디어센터를 건립하여 주민 누구나 쉽게 방문, 체험하고, 즐길 수 있는 방송·문화·휴식 공간을 조성하고자 함.

□ 사업개요

- 추진근거
 - 불광천 방송문화거리 조성 기본계획(문화관광과-28806(2019.11.27.))
 - 방송문화거리종합센터 건립 기본계획(문화관광과-11616(2020.4.28.))
- 위치 : 증산로 476 (응암역 4번출구 인근 前 자전거종합서비스센터)
- 사업기간 : 2020. 2. ~ 8.
- 사업내용
 - 문화예술의 기반시설 확장과 방송문화 복합체험공간 마련
 - 다양한 플랫폼 기반의 온라인 미디어 작가와 제작자들의 활동기반을 조성하여 1인 방송시대를 선도
- 소요예산 : 1900,000천원

□ 추진경위

- 미디어센터 안전진단 및 구조검토 실시 : 2020. 4.
- 미디어센터 리모델링 설계용역 : 2020. 5.
- 불광천 미디어센터 리모델링 공사 착공 : 2020. 12.
- 기존 구조물 철거 및 기초보강공사 진행 : 2021. ~현재

□ 향후일정

- 미디어센터 건립 공사 준공 : 2021. 8.
- 미디어센터 홈페이지 제작 : 2021. 5. ~ 9.
- 세부 운영계획 수립 및 인력 채용 등 : 2021. 6. ~ 8.
- 방송기자재 및 방송 제작설비 구매 및 설치 : 2021. 6. ~ 8.

□ 세부 운영계획(안)

○ 운영인력 구성

구분	직급			계
	5급	7급	기간제	
인원	1명	2명	3명	6명
업무	총괄	사업기획 및 운영	시설 및 장비 운영·대여	-

○ 시설 층별 구성계획

층별	구성	면적	주요 용도
옥상	전망대	-	전망대, 포토존, 야외방송 등
2층 (226.27㎡ 약 68평)	다목적 미디어실	73.29㎡	라디오 프로그램 제작 및 운영, 영상콘텐츠 제작, 미디어교육, 주민 체험 공간, 오픈 스튜디오 작은 영화관 등
	미디어카페	48.88㎡	미디어카페 - 동아리모임, 휴게공간 등
	사무실	24.49㎡	사무공간
	기자채실	10.86㎡	교육, 방송, 대여 장비 보관
	기 타	31.56㎡	계단, 화장실 등
1층 (116.23㎡ 약 35평)	라운지 (상시개방)	115.79㎡	라운지, 안내데스크, 계단, 화장실 등
	1인 방송실	7.45㎡	크리에이터 콘텐츠 제작 및 1인 방송 등

○ 운영시간

구분	평일(월~금)	토요일	일요일·공휴일	비고
운영시간	10:00~22:00	10:00~19:00	휴무	※운영상황에 따라 시간조정 가능

생태체험방 디자인 개선

추진배경

불광천 방송문화거리의 조성 일환으로 기존 디자인을 개선하여 효율적이고 쾌적한 생태체험과 더불어 현재 건립 추진 중인 미디어센터와 조화를 이루며, 예술성과 학습 능률을 높일 수 있는 장을 마련하고자 함.

□ 사업개요

○ 추진근거

- 구청장 현장지시(요청)사항 통보(기획예산과-8383(2020.7.9.))
 - ▷ ‘생태에너지체험방 디자인 개선 등 검토’
- 생태체험장 디자인 개선 추진계획(문화관광과-1911(2021.1.21.))

○ 사업대상 : 생태체험장 및 인근지역

○ 추진기간 : 2021. 1. ~ 2021. 8.

○ 위치 : 은평구 불광천 생태체험방(증산로 478)

○ 사업내용

- 미디어센터 및 주변지역과 잘 어울리도록 생태체험장 외관 개선
- 신사교와 불광천, 생태체험장을 연결하는 보행로 신설
- 생태체험장 주변지역 불필요 시설물 제거 등 공간 개선

○ 총공사비 : 480,000천원

□ 세부 추진내용

- 생태체험장 디자인 설계용역 시행 : 2021. 1.
- 관련 기관 및 부서 설계 회의 진행(10여회) : 2021. 1. ~
 - 총괄건축가, 건축과, 환경과, 치수과, 공원녹지과, 지하철공사 등
- 생태체험장 인근 불광천 벽천 일부 철거 완료 : 2021. 4.
- 용역 설계변경 및 기간 연장 시행 : 2021. 4.
 - 설계협의를 따라 기초보강 공사 및 토목구조검토 등 추가
- 생태체험장 디자인 개선 공사 진행 : 2021. 5 ~ 8.

□ 기대효과

- 새롭게 조성되는 방송문화거리종합센터 외관과 어울리도록 조성
- 방송문화거리의 시작점으로서 은평의 대표적 문화여가 공간으로 조성

은평누리축제(계속) [(재)은평문화재단 대행사업]

추진배경

주민이 직접 참여하고 만드는 주민주도형의 대표적인 축제로 문화로 소통할 수 있는 기회를 제공함과 아울러 참여와 화합의 축제한마당을 통하여 일상의 삶을 축제로 승화시키고자 함

□ 사업개요

- 사업근거 : 『문화예술진흥법』 및 『서울특별시 은평구 문화예술진흥조례』
- 사업기간 : 2020. 7월 ~ 2020. 10월
- 사업대상 : 누구나
- 사업장소 : 은평구 일원
- 사업내용 : 개막제, 폐막제, 광장행사, 생활문화예술동아리한마당 등
- 소요예산 : 126,000천원 (구비)

□ 추진계획

- 민간위탁금 교부 계획 : 2021. 1.
- 민간위탁금 교부 및 축제 지원 : 2021. 8 ~ 10.
- 축제결과 및 정산보고 : 2021. 12.

□ 사업내용

- 불광천 축제(가칭) 개최 : 2021. 10.
- 코로나19확산으로 불광천 벚꽃축제, 파발제, 누리축제를 통합하여 불광천 축제(가칭)로 개최 예정